

Stappenplan azc Rijssen-Holten

Versie: 24 april 2024

Uitwerking processtappen

<i>Proces</i>	<i>Stappen</i>	<i>(Rand)voorwaarden</i>	<i>Betrokkenen</i>	<i>Actie/ verantwoordelijke</i>	<i>Planning</i>	<i>Communicatie</i>
Risicoanalyse	<ul style="list-style-type: none"> - 18 april 2024 eindrapportage bureau Beke ontvangen - Bespreking van het rapport in het college van B&W - Overdracht aan omwonendenoverleg voor uitvoering- en beheerfase - Omwonendenoverleg komt met een advies aan het college over de uitvoering van de 		<ul style="list-style-type: none"> - Bureau Beke - College van B&W - omwonendenoverleg 		<ul style="list-style-type: none"> - begin mei bespreking rapport in college. - Eind mei advies omwonendenoverleg - Tweede week juni besluit college 	<p>Na bespreking van het rapport in het college wordt het rapport openbaar gemaakt op onze website en communiceren we via de nieuwsbrief.</p> <p>Het advies van het omwonendenoverleg maken we openbaar op de website en na besluit college communiceren we</p>



<i>Proces</i>	<i>Stappen</i>	<i>(Rand)voorwaarden</i>	<i>Betrokkenen</i>	<i>Actie/ verantwoordelij ke</i>	<i>Planning</i>	<i>Communicatie</i>
	<p>benoemde maatregelen.</p> <ul style="list-style-type: none">- College neemt besluit o.b.v. de adviezen over de uitvoering van de maatregelen- Maatwerk maatregelen op basis van dit rapport; besluit college of maatwerk maatregelen aan de orde zijn.					via de nieuwsbrief de maatregelen.
Omwonendenoverleg	Elke 2 weken op woensdagavond van 19.00-20.30 uur					verslag alleen in anonieme vorm openbaar.
Vergunning	<ul style="list-style-type: none">- Opstellen zienswijzenota- Omwonendenoverleg informeren over		<ul style="list-style-type: none">- Collega's intern- Omwonendenoverleg- College van B&W- Raad(scommissie)		<ul style="list-style-type: none">- Opstellen zienswijzenota (2^e helft april)- Omwonendenoverleg informeren	Stappen van het vergunningsproces toelichten in nieuwsbrief en op website



<i>Proces</i>	<i>Stappen</i>	<i>(Rand)voorwaarden</i>	<i>Betrokkenen</i>	<i>Actie/ verantwoordelij ke</i>	<i>Planning</i>	<i>Communicatie</i>
	<p>resultaat zienswijzen</p> <ul style="list-style-type: none">- Besluit college van B&W- Oordeel commissie ABZM- Raadsvergadering- Verlenen vergunning- Eventuele beroepsprocedure/ vvz				<p>over resultaat zienswijzen</p> <ul style="list-style-type: none">- Besluit college van B&W (half mei)- Oordeel commissie ABZM (10 juni)- Raadsvergadering (27 juni)- Verlenen vergunning (9 juli)	<p>Iedere mijlpaal en verandering uitleggen in Nieuwsbrief en FAQ</p>
Herinrichting groen	<ul style="list-style-type: none">- Aanvullend groen plan communiceren met direct omwonenden- Opruimen snoeiwerkzaamheden- Planten nieuw groen- Oplevering door groen aannemer		<ul style="list-style-type: none">- Uitvoering: Dolmans Landscaping		<p>N.a.v. bijeenkomsten met de buurt wordt het groenplan aangepast.</p>	<p>Zodra kaartmateriaal beschikbaar is, plaatsen op website</p>



<i>Proces</i>	<i>Stappen</i>	<i>(Rand)voorwaarden</i>	<i>Betrokkenen</i>	<i>Actie/ verantwoordelij ke</i>	<i>Planning</i>	<i>Communicatie</i>
Herinrichting speelgebied	<ul style="list-style-type: none">- Inrichtingsplan wordt gemaakt- Inrichtingsplan wordt gepresenteerd aan het omwonendenoverleg- Hergebruik van speeltoestellen op locatie of elders in de gemeente				Mei 2024 inrichtingsplan in omwonendenoverleg	Zodra kaartmateriaal beschikbaar is, plaatsen op website
Aanpassen woningen	<ul style="list-style-type: none">- Uitvoering aanpassingen woningen- Oplevering aannemer- Woningen inrichten	<ul style="list-style-type: none">- Niet vergunningplichtig- Asbest kit ramen	<ul style="list-style-type: none">- Hoofduitvoering: Koopmans bouwgroep		Communicatie over verbouw in nieuwsbrief.	Communicatie over verwijderen asbest in de nieuwsbrief en op website
Plaatsen kantoor units		Vergunningplichtig, wachten op vergunning			Op den duur bespreken in omwonendenoverleg	Foto's maken van plaatsing en opnemen website en nieuwsbrief Communicatie over moment van



<i>Proces</i>	<i>Stappen</i>	<i>(Rand)voorwaarden</i>	<i>Betrokkenen</i>	<i>Actie/ verantwoordelij ke</i>	<i>Planning</i>	<i>Communicatie</i>
						plaatsing in nieuwsbrief en op website
Plaatsen hek rond het park		Vergunningplichtig, wachten op vergunning			Op den duur bespreken in omwonendenoverleg	Foto's maken van plaatsing en opnemen website en nieuwsbrief Communicatie over plaatsing van het hek in nieuwsbrief en op website
Ontheffing bestemmingsplan		Vergunningplichtig wachten op vergunning				Communicatie over het moment dat ontheffing bestemmingsplan in gaat in nieuwsbrief en op website
Aanpassen bestaande gebouwen		Vergunningplichtig wachten op vergunning				Meenemen in algemene communicatie over vergunningverleni ng



<i>Proces</i>	<i>Stappen</i>	<i>(Rand)voorwaarden</i>	<i>Betrokkenen</i>	<i>Actie/ verantwoordelij ke</i>	<i>Planning</i>	<i>Communicatie</i>
Vorbereiding opening	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maken veiligheidsplan 2. Maken bedrijfsnoodplan 3. Opstellen informatiebrochure en huisregels 4. Kennismaking buren en team 5. Vorbereiding plaatsen bewoners 6. Werven vrijwilligers 7. Meldkaar calamiteiten 8. Samenwerking plaatselijke ondernemers voor vrijwilligerswerk 9. Scholing 10. Zorgen voor aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat 	<p>Ad 4. De huisregels van het COA liggen vast. Daarnaast worden er omgevingsregels vastgelegd, loop- en fietsroutes.</p> <p>Ad 6. Afspraak maken met regionaal contact persoon om afspraken uit BO te leggen en te duiden</p> <p>Lijst maken van aan R-H en directe buurgemeenten gekoppelde statushouders</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Collega's intern - Regionale contactpersoon COA Locatiemanager 		Bespreken in omwonendenoverleggen	Delen op website, in nieuwsbrief en in notulen naar de raad
Start azc	<ul style="list-style-type: none"> - Beoogde start najaar 2024 					Persbericht



<i>Proces</i>	<i>Stappen</i>	<i>(Rand)voorwaarden</i>	<i>Betrokkenen</i>	<i>Actie/ verantwoordelij ke</i>	<i>Planning</i>	<i>Communicatie</i>
	<ul style="list-style-type: none">- Eventuele juridische procedures- Organiseren open huis					

Disclaimer: het betreft een dynamisch stappenplan. De genoemde data zijn indicatief, deze kunnen wijzigen als processtappen meer tijd in beslag nemen of afhankelijk zijn van andere processtappen en/of partijen.